

Descrizione	PNRR	Finanziamento	Importo contrattuale	R.U.P.	Stato avanzamento lavori	Tempi			Atto approvazione C.R.E.	Aggiornato al
						Consegna lavori	Tempo contrattuale	Ultimazione lavori		
CUP J89D24000220006 - Programma Regionale FESR 2021-2027 – OS 5.1 - Azione 5.1.1 – Ecosistema culturale Valdera nord Monte pisano - La biblioteca dell'ecosistema. Restauro funzionale ex scuola elementare Domenico Cavalca di Vicopisano		€ 2.370.000,00 Finanziamento regionale FESR 2021-2027 – OS 5.1 - Azione 5.1.1 per € 1.444.000,00, avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025 per € 700.000,00, oneri di urbanizzazione 2025 per € 54.392,31, avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024 per € 171.607,69		Arch. Marta Fioravanti	00,00% (PFTE in corso di redazione)					29/12/25
CUP J85F25000870004 - Ristrutturazione e di un tratto di marciapiede sulla SP2 Vicarese e Vicolo delle		€ 50.000,00 avanzo destinato ad investimenti, applicato all'esercizio 2025	€ 35.480,43	Arch. Marta Fioravanti	00,00%		75 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25

Ceramiche a San Giovanni alla Vena										
CUP J87H25001190004 - Ristrutturazione di alcune strade nel territorio comunale 2025		€ 190.000,00 avanzo vincolato derivante da oneri di urbanizzazione, applicato all'esercizio 2025	€ 146.205,22	Arch. Marta Fioravanti	25,00%	04/12/25	60 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J82H23000670006 - Sostituzione di parte della recinzione al campo sportivo Urbino Taccola di Uliveto Terme		€ 190.000,00 contributo straordinario della Regione Toscana per € 150.000,00 assegnato con D.D. del Settore Politiche per lo sport della Regione Toscana n° 28658 del 17/12/2024; con oneri di urbanizzazione 2025 per € 40.000,00	€ 149.886,28	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	18/08/25	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	09/12/25	10/12/25	29/12/25
CUP J88H24001330004 - Efficientamento scuola "Don		€ 940.000,00 finanziamento PR FESR 2021-2027 di cui al D. D. n.21971 del		Geom. Enrico Bernardini	0,00% (PFTE approvato)					29/12/25

Milani"		10/10/2025 per € 680.944,00, contributi GSE, conto termico per € 229.056,00, risorse proprie per € 30.000,00								
CUP J89D2500024 0004 - Lavori di finitura presso ex Scuola Musicale G. Verdi di Vicopisano		€ 11.376,54 Avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 10.342,31	Arch. Marta Fioravanti	50,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J89D2500010 0004 - Pulitura del Monumento ai Caduti della Grande Guerra di Vicopisano, Piazza Silvatici e disinfezzazione e da micro e macro flora nel sito archeologico di San		€ 50.000,00 Avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 48.000,00	Geom. Enrico Bernardini	5,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25

Michele Arcangelo in Verruca										
CUP J82F2500060004 - Sistemazione percorsi pubblici e marciapiedi comunali per il decoro e la salvaguardia della pubblica incolumità		€ 60.000,00 avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 45.370,67	Geom. Enrico Bernardini	0,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J85I25000420004 - Realizzazione di rampa per abbattimento barriere architettoniche		€ 12.922,89 Avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025 per € 10.000,00, oneri di urbanizzazione 2025 per € 2.922,89	€ 10.592,50	Geom. Enrico Bernardini	20,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25

CUP J88E2500042 0004 - Lavori di ripristino delle strade bianche nel territorio comunale - anno 2025		€ 45.000,00 con avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 34.323,15	Geom. Enrico Bernardini	0,00%		365 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J85I25000280 004 - Fornitura e posa in opera di cinerario comune presso il Cimitero di San Giovanni alla Vena		€ 12.200,00 avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 10.000,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		28/10/25	29/12/25
CUP J87H2500193 0004 - Regimazione idraulica e ripristini di carreggiate stradali danneggiate a seguito di evento meteo del		€ 18.336,53 Oneri di urbanizzazione 2025	€ 15.029,94	Geom. Enrico Bernardini	0,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25

30/10/2025										
CUP J88E2500037 0004 - Interventi di prevenzione AIB - manutenzione e ripulitura di viali, cesse e fasce parafuoco - anno 2025		€ 24.633,58 Avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 20.191,46	Geom. Enrico Bernardini			120 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J89D2500015 0004 - Lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e spazi pubblici		€ 8.088,53 Oneri di urbanizzazione 2025	€ 6.629,94	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		09/10/25	29/12/25
CUP J85B25000000 004 - Realizzazione dell'impianto di fornitura acqua calda sanitaria presso gli spogliatoi del campo sportivo di Uliveto		€ 35.000,00 Oneri di urbanizzazione 2025 per € 3.667,00, Avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025 per € 31.333,00	€ 22.699,57	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni		12/11/25	29/12/25

Terme via Simone Redini										
CUP J82E2500017 0004 - Impermeabili zzazione della copertura alle cappelle comunali n. 36-49 del cimitero di San Giovanni alla Vena		€ 37.152,40 avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 30.452,79	Geom. Enrico Bernardini	0,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J89F2500011 0004 – Lavori alla copertura del Palazzo Comunale in Via del Pretorio, 1 - progettazione		€ 7.739,68	€ 6.100,00	Geom. Enrico Bernardini	90,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J82E2500008 0004 - Lavori urgenti di manutenzione ai rivestimenti in marmo dei loculi presenti nella cappella comunale n. 6		€ 15.042,87 avanzo libero 2024 applicato all'esercizio 2025	€ 12.330,22	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		09/10/25	29/12/25

del cimitero di San Giovanni alla Vena										
CUP J82F25000150004 - Ripristino del tamburo del cupolino sulla copertura del cimitero monumentale di Vicopisano		€ 3.013,43 oneri di urbanizzazione 2025	€ 2.739,48	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni	23/07/25	23/07/25	29/12/25
CUP J82F25000020004 - Eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura del Palazzo Comunale		€ 3.556,30 oneri di urbanizzazione 2025	€ 2.650,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		22/05/25	29/12/25
CUP J87H24001840004 - Ristrutturazione e messa in sicurezza di alcune strade nel territorio comunale 2024		€ 125.000,00 avanzo libero destinato ad investimenti 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 94.471,20	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	21/01/25	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	12/05/25	23/05/25	29/12/25



CUP J85B24000530 004 - Riqualificazio ne e completament o di area a verde pubblico a Cevoli		€ 95.000,00 Avanzo vincolato per investimenti (derivante da oneri di urbanizzazione) applicato all'esercizio 2024	€ 71.602,59	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	25/11/24	120gg. salvo proroghe e sospensioni	29/04/25	16/06/25	29/12/25
CUP J87B20003760 004 - Riqualificazion e del marciapiede di via della Madonnina ad Uliveto Terme		€ 38.750,00 FPV 2024	€ 26.778,04	Geom. Monica Fantozzi	100,00%	01/07/24	40 gg. salvo proroghe e sospensioni	31/10/24	27/11/24	29/12/25
CUP J89D24000250 004 - Restauro alla copertura in gronda della chiesina centrale del cimitero monumentale di Vicopisano		€ 45.000,00 avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 37.053,71	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	13/01/25	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	23/05/25	18/06/25	29/12/25
CUP J88E2400072 0004 - Interventi di prevenzione		€ 24.682,09 Avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 20.231,22	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		23/04/25	29/12/25

AIB - manutenzione e ripulitura di viali e fasce parafuoco - anno 2024										
CUP J89D2400024 0004 - Sistemazione percorsi pubblici e marciapiedi comunali per il decoro e la salvaguardia della pubblica incolumità		€ 40.000,00 Avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 30.625,18	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	13/01/25	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	21/02/25	04/03/25	29/12/25
CUP J89D24000170 004 - Manutenzione straordinaria del solaio di copertura alla ex scuola di San Giovanni alla Vena		€ 230.000,00 avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 138.530,77	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	27/01/25	120 gg. salvo proroghe e sospensioni	21/05/25	30/06/25	29/12/25
CUP J89J2300022 0004 - Riqualficazio ne dello		€ 120.000,00 contributi regionali per spesa di investimento per	€ 72.762,93	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	16/12/24	70 gg. salvo proroghe e sospensioni	12/03/25	17/04/25	29/12/25

stradello di via Roma a San Giovanni alla Vena		€ 99.699,20, FPV 2024 per € 20.300,80								
CUP J82F2400039 0004 - Lavori di manutenzione straordinaria al refettorio e alla palestra del polo scolastico		€ 6.943,07 Avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 5.691,04	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		13/02/25	29/12/25
CUP J87H2400215 0004 - Lavori vari di manutenzione per la sistemazione di percorsi stradali e forniture idriche comunali		€ 8.517,27 oneri di urbanizzazione 2024	€ 6.981,37	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		12/12/24	29/12/25
CUP J88E2400039 0004 - Lavori di ripristino delle strade bianche nel territorio		€ 45.000,00 Avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 36.343,81	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/01/25	365 gg. salvo proroghe e sospensioni	30/09/25	09/10/25	29/12/25

comunale - anno 2024										
CUP J89I24000190 004 - Restauro del Monumento “In memoria della liberazione di Vicopisano” in piazza Comunardo Ferrucci a San Giovanni alla Vena e del Monumento “Due cavalli” in viale Diaz a Vicopisano		€ 1.980,00 Avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 1.800,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
CUP J85I240001600 04 - Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in Via del Marrucco civici 27-19		€ 25.000,00 avanzo libero 2023 applicato all'esercizio 2024	€ 18.198,88	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		07/03/25	29/12/25
CUP J86I24000050 004 - Lavori vari di		€ 29.893,95	€ 24.503,24	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		23/12/24	29/12/25

manutenzione straordinaria per ricerca danni, ripristino tratti di fognatura bianca e cedimenti stradali										
CUP J84D23000130006 - Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione ordinaria della scuola primaria "G. Geymonat" di Vicopisano posta in piazza Comunardo Ferrucci		€ 70.000,00 finanziamento ex legge n. 160/2019, art. 1 commi 29-33	€ 47.864,25	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	03/09/24	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	14/10/24	13/12/24	29/12/25
CUP J82E24000100004 - Estensione rete idrica via XXIV Maggio per alimentazione cimitero di		€ 13.076,23 oneri di urbanizzazione	€ 10.718,22	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		19/07/24	29/12/25

Cucigliana										
Restauro della facciata laterale del cimitero monumentale di Vicopisano		€ 24.948,64	€ 21.135,55	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	21/12/23	60 gg. salvo proroghe e sospensioni	22/01/24	29/01/24	29/12/25
Intervento di restauro delle facciate del cimitero monumentale di Caprona		€ 92.000,00 Avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023 per € 86.551,36, oneri di urbanizzazione 2023 per € 5.448,64	€ 67.654,82	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	29/01/24	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	26/04/24	26/06/24	29/12/25
Intervento di restauro delle facciate del cimitero monumentale di Uliveto Terme		€ 70.000,00 Avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023	€ 69.772,26	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	12/02/24	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	09/07/24	14/10/24	29/12/25
Realizzazione percorso pedonale dal ponte sull'Emissario al parcheggio della Torretta		€ 75.000,00 Avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023 per € 70.000,00 + avanzo vincolato 2022 applicato	€ 57.484,79	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	09/09/24	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	05/11/24	02/12/24	29/12/25

		all'esercizio 2023 per € 5.000,00								
Realizzazione di campo comune presso il cimitero di Lugnano		€ 240.000,00 FPV per € 25.122,24 + avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023 per € 69.000,00 + avanzo vincolato 2022 applicato all'esercizio 2023 per € 145.977,76	€ 149.201,18	Geom. Monica Fantozzi	25,00%	04/08/25	150 gg. salvo proroghe e sospensioni			29/12/25
Realizzazione fasce parafulco ed interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio incendi come previsto dal piano specifico di prevenzione AIB		€ 286.065,00 Contributi regionali Bando PSR 2014-2020 – annualità 2021 – sottomisura 8.3	€ 56.178,44	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	29/01/24	75 gg. salvo proroghe e sospensioni	05/06/24	26/07/24	29/12/25
			€ 51.300,38		100,00%	18/12/23	70 gg. salvo proroghe e sospensioni	16/03/24	16/04/24	
			€ 26.754,44		100,00%	18/12/23	50 gg. salvo proroghe e sospensioni	12/05/24	26/06/24	
			€ 25.987,71		100,00%	13/11/23	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	08/02/24	04/03/24	
			€ 42.495,40		100,00%	28/09/23	65 gg. salvo proroghe e sospensioni	20/11/23	06/12/23	
Realizzazione		€ 324.000,00	€ 180.476,50	Geom.	100,00%	12/12/23	200 gg.	31/07/24	05/09/24	29/12/25

parco pubblico Uliveto Terme – 2° lotto		FPV entrata in conto capitale 2023		Monica Fantozzi			salvo proroghe e sospensioni			
CUP J84D23000120 006 - Intervento di efficientament o energetico e riqualificazion e dell'illuminazi one alla scuola secondaria di primo grado D. Cavalca di Vicopisano in Viale Armando Diaz, 60		€ 70.000,00 finanziamento ex legge n. 160/2019, art. 1 commi 29-33	€ 45.581,96	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	11/09/23	40 gg. salvo proroghe e sospensioni	02/05/24	24/05/24	29/12/25
Realizzazione dell'impianto di illuminazione presso il percorso ciclo- pedonale Lugnano-Noce		€ 75.000,00 FPV entrata in conto capitale 2023 per € 8.472,27 + avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023 per € 66.527,73	€ 45.385,85	Geom. Monica Fantozzi	100,00%	29/11/23	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	26/02/24	21/03/24	29/12/25
Messa in sicurezza attraversament i pedonali S.P.		€ 85.000,00 avanzo libero per investimenti 2022 applicato	€ 62.403,08	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	30/10/23	60 gg. salvo proroghe e sospensioni	18/03/24	02/05/24	29/12/25



Vicarese, Viale Diaz, S.P. 25		all'esercizio 2023								
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della pavimentazione e di alcune strade sul territorio comunale 2023		€ 100.000,00 avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023	€ 71.755,14	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	25/10/23	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	22/01/24	02/02/24	29/12/25
Realizzazione di impianto di produzione acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi del campo sportivo di via dei Mezzi		€ 30.784,71 di cui € 8.695,65 con contributi regionali per investimenti ex art. 82 bis, c.15 quater, L.R. 60/2011 e assegnati con Decreto n.6640 del 29/03/2023 e la quota restante con fondi propri	€ 19.062,79	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	28/08/23	30 gg. salvo proroghe e sospensioni	21/09/23	26/10/23	29/12/25
Lavori di sistemazione spazi pubblici e marciapiedi comunali per il decoro e la salvaguardia della pubblica incolumità		€ 27.000,00 finanziamento statale ex legge n. 234/2021, art. 1 commi 407-414 per € 12.500,00 + oneri di urbanizzazione per € 14.500,00	€ 19.847,48	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	27/07/23	60 gg. salvo proroghe e sospensioni	11/09/23	15/11/23	29/12/25

Interventi di prevenzione AIB - Manutenzione e ripulitura di viali e fasce parafuoco - anno 2023		€ 25.000,00 avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023	€ 20.276,47	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		05/02/24	29/12/25
Ristrutturazione e strade bianche 2023		€ 45.000,00 avanzo libero per investimenti 2022 applicato all'esercizio 2023	€ 34.535,53	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		365 gg. salvo proroghe e sospensioni	19/07/24	01/08/24	29/12/25
Realizzazione di un parco pubblico ad Uliveto Terme - 1° lotto funzionale		€ 283.000,00 oneri di urbanizzazione per € 10.500,00 + proventi da cessione Uliveto per € 33.500,00 + avanzo vincolato (proveniente da oneri di urbanizzazione) per € 15.000,00 + avanzo libero applicato 2021 per € 181.000,00 + avanzo libero applicato 2022 per € 43.000,00	€ 189.604,60	Geom. Monica Fantozzi	100,00%	15/03/23	200 gg. salvo proroghe e sospensioni	09/01/24	12/04/24	29/12/25
Completamento lavori ex		€ 300.000,00 finanziamenti	€ 223.608,95	Arch. Marta	100,00%	31/10/22	202 gg. salvo	29/12/25		29/12/25

Scuola musicale G. Verdi		privati (Fondazione Pisa) per € 210.000,00 + avanzo libero per € 50.000,00 + avanzo destinato ad investimenti per € 9.402,29 + avanzo libero per € 30.597,71		Fioravanti			proroghe e sospensioni			
Lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza di via delle Cave a Caprona e piccoli interventi in Via De Gasperi a Vicopisano		€ 46.000,00 finanziamento statale ex legge n. 234/2021, art. 1 commi 407-414 per € 25.000,00 + oneri di urbanizzazione per € 21.000,00	€ 27.388,22	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	27/07/22	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	26/09/22	14/12/22	29/12/25
Lavori di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione sulla pista ciclopedonale Uliveto Terme Caprona”	SI	€ 70.000,00 finanziamento ex legge n. 160/2019, art. 1 commi 29-33 confluito nei fondi del PNNR M2C4 Inv.2.2 e, pertanto, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationE	€ 34.619,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	12/09/22	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	30/11/22	14/01/23	29/12/25

		U								
Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sulla SP 24 Arnaccio Calci nella frazione Caprona		€ 135.000,00 avanzo vincolato (per abbattimento barriere architettoniche) accertato 2021 e applicato nel 2022 per € 120.000,00 + avanzo vincolato (proveniente da oneri di urbanizzazione) accertato 2021 e applicato nel 2022 per € 15.000,00	€ 97.842,10	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	11/01/23	120 gg. salvo proroghe e sospensioni	31/03/23	11/05/23	29/12/25
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di alcune strade asfaltate nel territorio comunale 2022		€ 140.000,00	€ 101.206,23	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	02/01/23	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	31/01/23	13/04/23	29/12/25
Manutenzione straordinaria delle strade bianche del territorio comunale - 2022		€ 45.000,00 avanzo libero	€ 30.390,76	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/01/23	365 gg. salvo proroghe e sospensioni	20/12/23	24/01/24	29/12/25

Interventi di prevenzione AIB - manutenzione e ripulitura di viali e fasce parafuoco - anno 2022		€ 25.000,00 avanzo libero 2021 applicato nel 2022	€ 20.213,22	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg. salvo proroghe e sospensioni		09/02/23	29/12/25
Lavori di restauro alla facciata del cimitero monumentale di Vicopisano		€ 99.984,78	€ 86.055,52	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	30/01/23	60 gg. salvo proroghe e sospensioni	22/09/23	09/10/23	29/12/25
Lavori di restauro alle facciate del cimitero di San Giovanni alla Vena		€ 55.421,16 avanzo libero 2021 applicato nel 2022 per € 37.000,00 + oneri di urbanizzazione per € 18.421,16	€ 49.650,70	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	18/01/23	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	18/10/23	06/11/23	29/12/25
Lavori di restauro del muro a retta di Via di Villa a Lugnano		€ 13.970,00 avanzo libero 2021 applicato nel 2022	€ 12.700,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	13/02/23	45 gg. salvo proroghe e sospensioni		26/07/23	29/12/25
Intervento locale per la riparazione di passerella pedonale in legno in		€ 45.000,00 avanzo libero	€ 34.414,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		45 gg. salvo proroghe e sospensioni		18/02/22	29/12/25

Vicopisano capoluogo, parcheggio Rio Grande Via Butese										
Lavori di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali nel territorio comunale		€ 63.5145,34 proventi da concessioni per € 32.500,00 + contributo regionale per € 31.015,34	€ 48.066,14	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	27/10/21	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	28/02/22	09/05/22	29/12/25
Realizzazione delle opere per la regimazione idraulica e regolarizzazione della sede stradale di Via della Verruca in località Spazzavento e le Mandrie		€ 15.697,01 avanzo vincolato (proveniente da oneri di urbanizzazione)	€ 12.866,40	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni		27/10/21	29/12/25
Manutenzione straordinaria delle strade bianche del territorio comunale - 2021		€ 45.000,00 avanzo libero	€ 30.481,11	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/01/22	365 gg. salvo proroghe e sospensioni	31/12/22	01/02/23	29/12/25
Lavori di		€ 60.000,00	€ 44.671,32	Arch.	100,00%	16/02/22	60 gg. salvo	04/05/22	13/06/22	29/12/25

realizzazione di alcuni tratti di marciapiede nel centro abitato di Uliveto Terme		avanzo libero		Marta Fioravanti			proroghe e sospensioni			
Intervento di intonacatura del muro di cinta del campo sportivo di Vicopisano finalizzato alla realizzazione di murali		€ 11.903,93 avanzo libero	€ 9.757,32	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni		11/03/22	29/12/25
Lavori di recupero area a verde pubblico attrezzata per scopi sociali, presso lo stadio "Giuliano Taccola" di Uliveto Terme		€ 14.980,38 avanzo vincolato (proveniente da oneri di urbanizzazione)	€ 12.279,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		21/07/22	29/12/25
Lavori di realizzazione di un parco skate-bike presso Piazza della Repubblica a San Giovanni		€ 40.000,00 avanzo vincolato (proveniente da oneri di urbanizzazione)	€ 32.000,85	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	06/10/21	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	10/03/22	17/03/22	29/12/25

alla Vena										
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di alcune strade asfaltate nel territorio comunale per l'anno 2021	SI	€ 174.000,00 finanziamento statale ex legge n. 160/2019, art. 1 commi 29-33 per € 140.000,00 confluito nei fondi del PNNR M2 C4 Inv. 2.2 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU + proventi da concessioni per € 34.000,00	€ 128.182,40	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	13/09/21	75 gg. salvo proroghe e sospensioni	22/03/22	09/05/22	29/12/25
Lavori di realizzazione di loculi ossari al cimitero comunale di Lugnano		€ 88.500,00 avanzo destinato ad investimenti	€ 55.531,37	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	31/01/22	60 gg. salvo proroghe e sospensioni	22/04/22	02/05/22	29/12/25
Realizzazione di un'aula verde presso il polo scolastico di San Giovanni alla Vena		€ 9.210,70 avanzo vincolato (proveniente da oneri di urbanizzazione)	€ 7.549,75	Arch. Marta Fioravanti	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		08/10/21	29/12/25
Fornitura e posa in opera		€ 16.226,00 oneri di	€ 13.300,00	Geom. Enrico	100,00%		30 gg. salvo proroghe e		07/02/22	29/12/25



di nuovo serramento a chiusura del cortile interno della scuola materna di Lugnano		urbanizzazione		Bernardini			sospensioni			
Lavori di impermeabilizzazione alla copertura del polo scolastico		€ 6.039,00 oneri di urbanizzazione	€ 4.950,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		90 gg. salvo proroghe e sospensioni		23/02/22	29/12/25
Interventi di prevenzione AIB – manutenzione e ripulitura di viali, cesse e fasce parafuoco – anno 2021		€ 24.957,54 avanzo libero	€ 20.457,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		12/01/22	29/12/25
Progetto di completamento per la messa a dimora di piante su aree pubbliche comunali		€ 18.540,07 oneri di urbanizzazione	€ 15.196,78	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		23/02/22	29/12/25
Lavori di riqualificazione e di aree verdi comunali		€ 7.852,75 oneri di urbanizzazione	€ 6.436,68	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		13/12/21	29/12/25

mediante la messa a dimora di alberi, finalizzata all'incremento dell'assorbimento di sostanze climalteranti – interventi A e D										
Lavori di risanamento di solai presso il Polo Scolastico di Vicopisano		€ 8.535,57 oneri di urbanizzazione + € 1.612,26 avanzo libero	€ 8.317,89	Arch. Marta Fioravanti	100,00%		10 gg. salvo proroghe e sospensioni		09/05/22	29/12/25
Lavori per la realizzazione del Progetto territoriale integrato - PSR Regione Toscana 2014/2020 "P.I.T. Montepisano"		€ 17.355,38 contributi regionali	€ 12.078,30	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		90 gg. salvo proroghe e sospensioni		03/05/22	29/12/25
Fornitura e posa in opera di elementi illuminanti lungo il Camminamento di ronda della Rocca del		€ 24.161,78 avanzo libero	€ 19.804,74	Arch. Marta Fioravanti	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni		03/11/22	29/12/25

Brunelleschi										
Lavori di restauro della fontana in Piazza Cavalca a Vicopisano		€ 16.170,00 avanzo libero	€ 14.700,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		08/07/22	29/12/25
Lavori di restauro alla facciata laterale del Palazzo Comunale denominata "Ufficio del Giudice Conciliatore"		€ 4.213,00 avanzo libero	€ 3.830,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni		27/09/22	29/12/25
Restauro dell'intonaco sulla facciata del Palazzo Pretorio e dell'intonaco del parapetto su Rio Grande a Vicopisano		€ 6.651,70 avanzo libero	€ 6.047,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		08/07/22	29/12/25
Lavori di restauro dei lavatoi e del fontanello in Via della Fontina a		€ 8.965,00 oneri di urbanizzazione 2021	€ 8.150,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg. salvo proroghe e sospensioni		24/03/22	29/12/25

Lugnano										
Intervento di realizzazione di parcheggio in Via Piave		€ 65.000,00 avanzo libero	€ 54.196,40	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	03/02/21	90 gg. salvo proroghe e sospensioni	21/04/21	06/05/21	29/12/25
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche scuola primaria, scuola secondaria e scuola dell'infanzia		€ 21.569,10 fondi MIUR- FESR	€ 17.679,59	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	17/08/20		31/08/20	21/09/20	29/12/25
Opere di messa in sicurezza strade 2020	<b>SI</b>	€ 80.000,00 finanziamento statale ex legge n. 160/2019, art. 1 commi 29-33 per € 70.000,00 confluito nei fondi del PNNR M2 C4 Inv. 2.2 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU + oneri di urbanizzazione	€ 60.250,40	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	11/09/20	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	27/11/20	11/12/20	29/12/25

		per € 10.000,00								
Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale della passerella sul Canale Serezza in Via G. Rossa a San Giovanni alla Vena		€ 30.500,00 finanziamenti da privati per € 20.131,22 + avanzo vincolato (oneri incassati 2018) per € 8.381,81 + avanzo destinato ad investimenti per € 1.986,97	€ 25.000,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni	20/10/20	30/10/20	29/12/25
Lavori vari di sistemazione percorsi ed aree comunali per la salvaguardia della pubblica incolumità		€ 6.713,66 oneri di urbanizzazione	€ 6.101,50	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		60 gg. salvo proroghe e sospensioni		18/01/21	29/12/25
Interventi di ristrutturazione della pavimentazione e di alcune strade nel territorio comunale 2020		€ 100.000,00 avanzo libero	€ 75.719,30	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	07/12/20	35 gg. salvo proroghe e sospensioni	10/05/21	14/05/21	29/12/25
Lavori di ristrutturazione della pavimentazione		€ 17.196,69 oneri di urbanizzazione	€ 14.095,65	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	21/12/20	20 gg. salvo proroghe e sospensioni		25/05/21	29/12/25

e di alcuni piccoli tratti di strade nel territorio comunale										
Manutenzione straordinaria delle strade bianche del territorio comunale - 2020		€ 45.000,00 avanzo vincolato (ex fondi art. 208 Cds)	€ 30.481,11	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/01/21	365 gg salvo proroghe e sospensioni	31/01/21	08/02/22	29/12/25
Interventi di prevenzione AIB - manutenzione e ripulitura di viali, cesse e fasce parafuoco		€ 19.964,45 avanzo vincolato	€ 16.364,30	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		120 gg salvo proroghe e sospensioni		23/02/21	29/12/25
Intervento di risanamento intonaco Palazzo Pretorio		€ 4.840,00 entrate derivanti da trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP	€ 4.400,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg salvo proroghe e sospensioni		15/04/21	29/12/25
Restauro monumento a Cucigliana		€ 6.985,00 entrate derivanti da trasformazione	€ 6.350,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%		30 gg salvo proroghe e sospensioni		03/07/20	29/12/25

		del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP								
Manutenzione straordinaria delle strade bianche del territorio comunale - 2019		€ 45.000,00 avanzo vincolato (ex fondi art. 208 Cds)	€ 30.980,22	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/01/20	365 gg. salvo proroghe e sospensioni	19/10/20	27/10/20	29/12/25
Realizzazione di nuovi loculi ossari nel cimitero comunale di San Giovanni alla Vena		€ 25.000,00 avanzo destinato ad investimenti accertato 2018	€ 19.246,20	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	16/01/20	30 gg. salvo proroghe e sospensioni	11/02/20	02/03/20	29/12/25
Ristrutturazione e della pavimentazione e di alcune strade asfaltate nel territorio comunale - 2019		€ 55.000,00 avanzo vincolato (oneri urbanizzazione 2018)	€ 38.315,56	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	11/12/19	25 gg. salvo proroghe e sospensioni	03/01/19	04/02/20	29/12/25
Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Piazza della		€ 70.000,00 finanziamento statale d.l. 34/2019 art. 30	€ 40.272,77	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	29/10/19	120 gg. salvo proroghe e sospensioni	03/04/20	15/05/20	29/12/25

Repubblica a San Giovanni alla Vena										
Restauro funzionale e messa in sicurezza del Camminament o di Ronda e della Torre del Soccorso		€ 384.637,59 avanzo destinato ad investimenti (per € 144.637,59); finanziamento regionale (per € 120.000,00); finanziamento statale (per € 120.000,00)	€ 262.888,24 (compresa variante in corso d'opera per € 31.748,59)	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	07/01/19	287 gg. salvo proroghe e sospensioni	15/09/21	24/01/22	29/12/25
Restauro finalizzato all'accessibilità della Torre dell'Orologio		€ 99.698,12 avanzo vincolato fondi art bonus (per € 50.310,00); avanzo destinato ad investimenti (per € 4.312,92); contributo Fondazione Pisa (per € 40.000,00)	€ 54.848,40	Geom. Monica Fantozzi	100,00%	18/04/19	181 gg. salvo proroghe e sospensioni	14/10/19	30/12/19	29/12/25
Ristrutturazion e della pavimentazion e di alcune strade , parcheggi e percorsi ciclo- pdonali – 2018 – lavori		€ 24.624,33 avanzo destinato ad investimento applicato nell'annualità 2017	€ 19.891,47	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	01/07/19	25 gg. salvo proroghe e sospensioni	03/12/19	10/12/19	29/12/25



aggiuntivi										
Realizzazione di semaforo per attraversamento pedonale SP24 Arnaccio-Calci presso Caprona		€ 55.500,00 riparto straordinario riserve Toscana Energia (per € 43.000,00); vendita partecipazioni (per € 7.000,00); oneri urbanizzazione (per € 5.500,00)	€ 39.694,95	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	23/05/19	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	17/07/19	07/08/19	29/12/25
Ristrutturazione e della pavimentazione e per la messa in sicurezza di Via Piave a Cucigliana		€ 70.000,00 finanziamento statale Legge 145/2018 art. 1 comma 107 e ss.	€ 51.343,87	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	08/05/19	26 gg. salvo proroghe e sospensioni	16/05/19	07/06/19	29/12/25
Ristrutturazione e della pavimentazione e di alcune strade, parcheggi e percorsi ciclo-pedonali – 2018		€ 131.000,00 avanzo destinato ad investimenti (per € 100.000,00); avanzo vincolato (per € 31.000,00)	€ 84.223,74	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	25/01/19	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	21/05/19	04/06/19	29/12/25
ristrutturazione e del parco giochi presso		€ 51.500,00 oneri di urbanizzazione	€ 35.962,80 per lavori + € 8.415,00	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	08/01/19	45 gg. salvo proroghe e sospensioni	27/02/19	27/03/19	29/12/25

la piazza della repubblica a san giovanni alla vena e l'integrazione del parco giochi presso via galilei ad uliveto terme		(per € 43.000,00); avanzo libero (per € 8.500,00)	per forniture							
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica presso il campino polivalente di Cevoli		€ 6.982,06 oneri di urbanizzazione	€ 5.723,00	Arch. Marta Fioravanti	100,00%	04/02/19	20 gg. salvo proroghe e sospensioni	20/02/19	04/03/19	29/12/25
Lavori di pulitura al Monumento ai caduti della prima guerra mondiale posto in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena		€ 7.535,00 oneri di urbanizzazione	€ 6.850,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	25/02/19	30 gg. salvo proroghe e sospensioni		28/05/19	29/12/25
Manutenzione straordinaria delle strade bianche del territorio comunale 2019		€ 45.000,00 avanzo vincolato	€ 31.760,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/01/19	365 gg. salvo proroghe e sospensioni	31/12/19	12/02/20	29/12/25

Sostituzione staccionate in legno fatiscienti in legno presso i parcheggi di Rio Grande ed aree a verde pubblico		€ 16.463,90 oneri di urbanizzazione	€ 13.4950,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	01/03/19	30 gg. salvo proroghe e sospensioni		16/05/19	29/12/25
Adeguamento alle misure di prevenzione incendi del palazzo comunale		€ 80.000,00 avanzo destinato ad investimenti	€ 39.705,00	Geom. Enrico Bernardini	100,00%	12/02/18	63 gg. salvo proroghe e sospensioni	21/06/19	12/11/19	30/12/99